

PLÁN ORGANIZÁCIE VÝSTAVBY
PRÁCE REALIZOVANÉ V AREÁLI NPK HRAD DEVÍN

ZÁSOBOVANIE CENTRÁLNEHO ZÁZEMIA STAVBY



ZÁSOBOVANIE STREDNÉHO A HORNÉHO HRADU



ZÁSOBOVANIE AREÁLU HRADU – STAVENISKO PRI ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVE



Počas realizácie prác Zhotoviteľ dodrží všetky aspekty zabezpečenia stavby a organizácie výstavby v zmysle príslušných BOZP, s dôrazom na kvalitné prevedenie kolektívneho zabezpečenia a ochrany návštevníkov. Pri realizácii prác bude zachovaný minimálny priestorový záber vždy tak, aby komunikácie pre návštevníkov boli zúžené v minimálnej miere. Zhotoviteľ bude dbať na minimalizáciu poškodenia zelene a terénu, poškodený terén a zeleň vráti do pôvodnej podoby. Zhotoviteľ zabezpečí bezpečné (výška min. 1,8m) oplotenie staveniska, vrátane uzamykateľnej brány s vyšším vizuálnym štandardom a oplotenie zázemia stavby. Mobilné toalety a materiál budú umiestnené v mieste určenom pre zázemie stavby.

Zásobovanie stavby bude prebiehať len vo vymedzenom čase – viď usmernenia pre jednotlivé komunikačné trasy. Zhotoviteľ po každom zásobovaní vyčistí všetky okolité komunikácie a bude dbať na minimalizáciu znečistenia komunikácií. Všetci pracovníci stavby budú vizuálne jednotne označení, pričom pri pohybe v areáli Hradu Devín budú používať označenie formou reflexných viest. Vstup do areálu Hradu je podmienený kontrolou voči listine oprávnených osôb Zhotoviteľa.

Viktor Agócs, MMB